

Opleverings- en beproevingsrapport Gebouwriolering

Gegevens van:

eigenaar / opdrachtgever van de installatie:			Gegevens installateur:	
Naam			Naam	
Adres			Adres	
Postcode	Plaats		Postcode	Plaats
Telefoon			Telefoon	
E-mail			E-mail	
Kavelnummer			Erkenningsnummer	
Aansluitnummer			Certificaatnummer	
Nieuw	Uitbreiding/Wijziging	Bestaand	Woning	Utiliteit

1 Aanleg

1.A Afvoer huishoudelijk afvalwater

Ja Nee n.v.t.

1.A.1 Geschikt leidingmateriaal (NTR 3216 artikel 4.8)

1.A.2 Leidingstelsel:

a Gemeenschappelijk stelsel voor meer dan één gebruiksfunctie (NEN 3215 artikel 4.1.3)

b Aansluitvolgorde lozingstoestellen juist (NEN 3215 artikel 4.1.5)

c Afwezigheid vernauwingen (NEN 3215 artikel 4.1.9)

1.A.3 Leidingbeloop en -doorvoeren en ontwerpmiddellijn (NEN 3215 artikel 4.2 en 5/NTR 3216 artikel 4.9 en 5):

a Liggende leidingen

b Standleidingen

c Toestelleidingen

d Verzamelleidingen

e Omloopleidingen

1.A.4 Ontspanningsleidingen (NEN 3215 artikel 4.1.1, 4.2.6, 9 en 10 / NTR 3216 artikel 4.4.6 en 5):

a Aanwezigheid

b Ontwerpmiddellijn

c Uitvoering ontspanningstelsel

d Uitmondingen:

op het dak

afstand t.o.v. ventilatietoevoorzieningen en spuivoorzieningen

afstand t.o.v. buitenruimte (bijv. dakterras) :

1.A.5 Lozingstoestellen

a1 Stankafsluiters met waterslot op/in lozingstoestellen (NEN 3215 artikel 4.1.8)

a2 Stankafsluiters met (kleiner) waterslot of zonder waterslot op (enkele) lozingstoestellen in afwijking van NEN 3215 artikel 4.1.8

b Aanwezigheid rioolwaterpomp of terugstuwbeveiliging bij hoogteligging lager dan 150 mm boven straatpeil (NEN 3215 artikel 4.1.4 / NTR 3216 artikel 3.4.2)

1.B Afvoer hemelwater

Ja Nee n.v.t.

1.B.1 Geschikt leidingmateriaal (NTR 3216 artikel 7.8)

1.B.2 Leidingbeloop- en doorvoeren en afmetingen:

a Afwezigheid vernauwingen (NEN 3215 artikel 4.1.9)

b Overlaatstroming (NEN 3215 artikel 4.3 / NTR 3216 artikel 7.10)

c UV-systemen (NEN 3215 artikel 4.3 / NTR 3216 artikel 7.10)



1.B.3 Aansluiting op buitenriolering:	Ja	Nee	n.v.t.
a Aanwezigheid stankafsluiter met een waterslot van minimaal 100 mm bij aansluiting op openbaar gemengd stelsel (NEN 3215 artikel 4.1.8)			
b Aanwezigheid ontlastput (met een waterslot van minimaal 100 mm*) (NEN 3215 artikel 4.1.11 / NTR 3216 artikel 7.4.3 en 7.11) * <i>Waterslot bij aansluiting op openbaar gemengd riool</i>			
c Aanwezigheid vuilwaterpompinstallatie bij hoogteligging putten en goten lager dan 150 mm boven straatpeil (NEN 3215 artikel 4.1.4/NTR 3216 artikel 3.4.2)			
<i>Uitzondering b:</i>			
• <i>grondgebonden woningen aangesloten op een buitenriolering uitsluitend voor afvoer hemelwater</i>			
• <i>bij niet-grondgebonden woningen en utiliteit kan in dit geval een voorziening, zoals een bladafscheider, in de standleiding aan de gevel worden gemonteerd, indien aangesloten op een buitenriolering uitsluitend bedoeld voor de afvoer van hemelwater.</i>			
1.C Algemeen	Ja	Nee	n.v.t.
1.C.1 Leidingsystemen voor afvoer van huishoudelijk afvalwater en afvoer van hemelwater zijn binnen het gebouw en perceel van elkaar gescheiden (NEN 3215 art. 4.1.2 / NTR 3216 artikel 3.4.1)			
1.C.2 Aansluiting afvoer van huishoudelijk afvalwater op openbaar vuilwater- / gemengd riool in overeenstemming met eisen Gemeente (NTR 3216 artikel 3.4.3)			
1.C.3 Aansluiting afvoer van hemelwater op openbaar gemengd riool in overeenstemming met eisen Gemeente (NTR 3216 artikel 3.3.7)			
1.C.4 Aansluiting van afvoer van hemelwater op:			
• openbaar hemelwaterstelsel in overstemming met eisen Gemeente (NTR 3216 artikel 3.3.7)			
• aan eigen terrein grenzend oppervlaktewater			
• infiltratievoorziening in eigen terrein			
• voorziening in eigen terrein voor het benutten van hemelwater			
• (andere voorziening)			

2 Beproeving	Ja	Nee	n.v.t.
2.1 Alle afvoerleidingen zijn visueel beoordeeld en waterdicht			
2.2 Alle aansluitingen van lozingstoestellen zijn visueel beoordeeld en waterdicht			

3 Documentatie en informatie	Ja	Nee	n.v.t.
3.1 De volgende documenten zijn overhandigd:			
3.1.1 revisietekeningen			
3.1.2 gebruikshandleidingen en onderhoudsinstructies			
3.1.3 beheerplan en (model) logboek			

Aangegeven is of de installatie in overeenstemming is met de vermelde voorschriften:

- NEN 3215 "Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondungen", december 2018 (www.nen.nl)
- NTR 3216 "Riolering van bouwwerken – Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en beheer", december 2018 (www.nen.nl)

Opmerkingen:

Datum:	Datum:
Naam:	Voor ontvangst eigenaar opdrachtgever
Handtekening:	Handtekening:

verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.